



Denne rapport er trukket d. 15. Jun 2023 10:45:17

Anlægsregnskab for A652005 Bredbåndsprojekt

Tabel 1: Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	7.557.836
Projektets oprindelige bevilling	8.720.000
Tillægsbevillinger	-1.163.000
Projektets samlede bevilling	7.557.000
Projektets samlede regnskab	1.698.067
Mer-/mindreudgift	-5.858.933
Mer-/mindreudgift i pct.	-77,5 %

Tabel 2: Anlægsbevillinger

År	Udgift	Indtægt	Budget Kommentar
2018	8.720.000	0	Bevilling KMB 09.10.17
2019	-1.163.000	0	Tilpasning efter budgetvedtagelse
I alt	7.557.000	0	