



Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget

EJENDOMME

Dato: 4. juni 2018

E-mail: ksc@balk.dk
Kontakt: Karsten Schrøder

Sagsid: 82.00.00-A00-2-16

Notat

Meddelelsespunkt om Projekt Kasperskolen, tidsplanrevision

Børne- og Skoleudvalget 12. juni 2018
Økonomiudvalget 19. juni 2018

Projekt Kasperskolen er efterhånden nået godt ind i udførelsesfasen, og det har vist sig nødvendigt af revidere den hidtidige tidsplan. Tidsplanen har fastlagt ombygningens afslutning til efteråret med ibrugtagning i december, således at flytningen fra Baltorpvej til Ejbyvej foretages i juleferien. Dette ændres nu til, at flytningen sker næste år i sommerferien.

Flere forhold gør sig gældende i den forbindelse. Den vigtigste grund til at udsætte ibrugtagningen er hensynet til skolens elever.

Den planlagte flytning i løbet af juleferien er i bund og grund en nødløsning. Det kan lade sig gøre, men det er på ingen måde optimalt. At flytte i løbet af en sommerferie giver mulighed for en helt anden sikkerhed for et vellykket forløb. Det gælder for medarbejdere og navnlig for eleverne. Derfor anbefaler Kasperskolens ledelse at revidere tidsplanen.

Den igangværende udførelsesfase har vist sig at byde på en stribe ekstraarbejder, der alt andet lige forsinker færdiggørelsen. Ikke nødvendigvis ind i det nye år, men nok til at det er tilrådeligt at tage tidsplanen op til revision. Det er naturligvis bedst at kunne operere med en tidsplan, hvor skolen kan vide sig sikker på, hvornår flytningen sker. Derfor anbefaler Center for Ejendomme at revidere tidsplanen.

Parallelt med dette er der sket en udvikling med Projekt Arbejdsmarkedscenter. Her er planen om at flytte fra Baltorpvej 156 til Kasperskolen nu ændret til en indflytning på Ballerup Rådhus. Dermed er Kasperskolens flytning ikke længere en projektforudsætning, og tidsplanrevisionen kan lade sig gøre uden følgeomkostninger.